

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO

LOCAL: MAREMA - SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	Mês 01 - 30 DIAS		Mês 02 - 60 DIAS		Mês 03 - 90 DIAS		Mês 04 - 120 DIAS		Mês 05 - 150 DIAS		Mês 06- 180 DIAS	
			%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS
<b>1 CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO</b>														
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS 3.478,34	100%	RS 3.478,34		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -
1.2	FUNDAÇÕES BANHEIROS	RS 2.640,63	100%	RS 2.640,63		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -
1.3	ESTRUTURA PRÉ FABRICADA EM CONCRETO	RS 83.451,06	15%	RS 12.517,66	50,00%	RS 41.725,53	35,00%	RS 29.207,87		RS -		RS -		RS -
1.4	ESTRUTURAS BANHEIROS	RS 1.358,65		RS -	50,00%	RS 679,32	50,00%	RS 679,32		RS -		RS -		RS -
1.5	LEVANTAMENTO DE ALVENARIAS	RS 6.915,17		RS -	50,00%	RS 3.457,59	50,00%	RS 3.457,59		RS -		RS -		RS -
1.6	COBERTURA	RS 41.170,19		RS -		RS -	40,00%	RS 16.468,08	40%	RS 16.468,08	20%	RS 8.234,04		RS -
1.7	CONTRAPISO ARMADO	RS 21.622,49		RS -		RS -		RS -	25%	RS 5.405,62	40%	RS 8.649,00	35%	RS 7.567,87
1.8	CONTRAPISO BANHEIRO	RS 1.098,10		RS -		RS -	40,00%	RS 439,24	60%	RS 658,86		RS -		RS -
1.9	REVESTIMENTOS DE PAREDE BANHEIRO	RS 5.541,57		RS -		RS -	40,00%	RS 2.216,63	60%	RS 3.324,94		RS -		RS -
1.10	FÓRROS	RS 2.300,03		RS -		RS -		RS -		RS -	70%	RS 1.610,02	30%	RS 690,01
1.11	REVESTIMENTOS DE PISO BANHEIRO	RS 1.369,30		RS -		RS -	40,00%	RS 547,72	60%	RS 821,58		RS -		RS -
1.12	FECHAMENTOS	RS 32.464,34		RS -		RS -		RS -	60%	RS 19.478,60	40%	RS 12.985,73		RS -
1.13	ESQUADRIAS	RS 16.815,62		RS -		RS -		RS -		RS -	50%	RS 8.407,81	50%	RS 8.407,81
1.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	RS 3.095,57		RS -		RS -		RS -	20%	RS 619,11	30%	RS 928,67	50%	RS 1.547,79
1.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	RS 7.248,38		RS -		RS -		RS -	20%	RS 1.449,68	30%	RS 2.174,51	50%	RS 3.624,19
1.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	RS 16.211,54		RS -		RS -		RS -	20%	RS 3.242,31	30%	RS 4.863,46	50%	RS 8.105,77
1.17	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	RS 2.626,14		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -	100%	RS 2.626,14
1.18	ACESSÓRIOS	RS 4.946,34		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -	100%	RS 4.946,34
1.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	RS 1.610,08		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -	100%	RS 1.610,08
Total simples - %		100%		7,28%		17,92%		20,71%		20,11%		18,70%		15,29%
Total simples - RS		RS 255.963,53		RS 18.636,63		RS 45.862,44		RS 53.016,44		RS 51.468,77		RS 47.853,25		RS 39.126,00
Total acumulado - %		100%		7,28%		25,20%		45,91%		66,02%		84,71%		100,00%
Total acumulado - RS		RS 255.963,53		RS 18.636,63		RS 64.499,07		RS 117.515,51		RS 168.984,28		RS 216.837,53		RS 255.963,53

Assinaturas: