

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - GLOBAL

Programa: Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E PASSEIOS PUBLICOS Agente Promotor: MUNICÍPIO DE MAREMA - SC	Nº DO CONTRATO: OBJETO : Pavimentação com pedras irregulares da Rua Jose Gaspari e Passeios Publicos diversos.	Data: 08/04/2014 Pagina: 01 PERÍODO DE : 03 meses
---	---	---

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL	
				FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 2.537,36	1,69%	100,00%	R\$ 2.537,36	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.537,36
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 63.276,75	42,22%	40,00%	R\$ 25.310,70	40,00%	R\$ 25.310,70	20,00%	R\$ 12.655,35	100,00%	R\$ 63.276,75
RECURSOS DO PROGRAMA	DRENAGEM	R\$ 16.148,32	10,78%	70,00%	R\$ 11.303,82	30,00%	R\$ 4.844,50	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 16.148,32
	PASSEIOS	R\$ 67.018,67	44,72%	10,00%	R\$ 6.701,87	50,00%	R\$ 33.509,34	40,00%	R\$ 26.807,46	100,00%	R\$ 67.018,67
	SINALIZAÇÃO	R\$ 885,00	0,59%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 885,00	100,00%	R\$ 885,00
TOTAL FINANCEIRO		R\$ 149.866,10	100,00%	30,60%	R\$ 45.853,75	42,48%	R\$ 63.664,54	26,92%	R\$ 40.347,81	100,00%	R\$ 149.866,10

Marema - SC
08/04/2014

Ricardo Conte
Eng. Civil CREA - SC 53.736-6

Valdomiro Bevilaqua
Prefeito Municipal