

PROPOSTA COMERCIAL

Cliente:	MUNICIPIO DE MAREMA										Orçamento N.:	00189/2019	
Cidade:	MAREMA -SC										Data:	26/06/2019	
Tipo de Obra:	BARRACÃO PRÉ-FABRICADO										Área:	1.000,00 m²	
Obra:	Ampliação da planta										Revisão:		
Item	Quant.	Unid	Descrição								Dimensões		Total
1 FUNDAÇÕES													20.400,00
	24,00	unid	Bloco Castiçal										
2 PILARES													45.597,60
	18,00	pç	Pilares pré fabricados								25	x 40	x 730
	6,00	pç	Pilares pré fabricados - CABECEIRAS								30	x 35	x 930
3 VIGAS													81.000,00
	280,00	m	Viga retangular								15	x 40	
	18,00	m	Viga tesoura T + tirantes								25	x 50	
6 COBERTURA													68.322,00
	936,00	m²	Terças metálica perfil U 40x100mm										
	1198,00	m²	Telhas metálicas trapezoidal TP-40 natural #0,43mm										
	52,00	unid	Cumeeiras metálicas trapezoidal TP-40 natural #0,43mm										
	2808,00	unid	Parafusos e travamento										
	1198,00	m2	Mão de obra para cobertura										
VALOR TOTAL DA OBRA													215.319,60

Condições de pagamento: a combinar.

Outras condições: À combinar.

Responsabilidades da EMPRESA:

- Fabricação e montagem da estrutura pré fabricada;
- Fornecimento de Art (Anotação de Responsabilidade Técnica);
- Acompanhamento Técnico durante a execução da estrutura;
- Transporte dos materiais até o canteiro de obras;
- Garantia de 05 (cinco) anos contra defeitos na estrutura pré-fabricada especificada.

Responsabilidades do CLIENTE:

- Acesso para guindaste e equipamentos ao canteiro de obras;
- Possível detonação quando houver rochas a menos de 1,30m da superfície;
- Possível estaqueamento quando o nível do lençol freático estiver próximo a superfície, e o solo sem resistência para apoio das fundações descritas acima;
- Terraplanagem e nivelamento do terreno.
- Água potável e energia no canteiro da obra;
- É responsabilidade do cliente a inscrição da CEI para recolhimento de INSS.

Notas:

- Engastamento de 1,00 m do pilar com o cálice;
- Não foi considerado condutor interno nos pilares para captação de água da cobertura;
- A SGA se reserva o direito de alterar dimensões de qualquer peça pré-fabricada sem aviso prévio quando da execução do projeto estrutural definitivo, porém levando em consideração os dados do projeto arquitetônico;
- A presente proposta refere-se única e exclusivamente ao fornecimento dos materiais relacionados.

Do faturamento:

Por se tratar de obra não convencional, do segmento da construção civil, fica convencionado que:

- a) Conforme Instrução Normativa INSS / DC Nº 3, de 14 de julho de 2005, fica avençado entre as partes

I PROPOSTA COMERCIAL

Ciente:	MUNICIPIO DE MAREMA			Orçamento N.:	00189/2019
Cidade:	MAREMA -SC			Data:	26/06/2019
Tipo de Obra:	BARRACÃO PRÉ-FABRICADO			Área:	1.000,00 m²
Obra:	Ampliação da planta			Revisão:	
Item	Quant.	Unid	Descrição	Dimensões	Total

que 80% (oitenta por cento) do valor previsto na CLÁUSULA SEXTA refere-se ao material aplicado, 10% (dez por cento) refere-se à locação e utilização de equipamentos e 10% (dez por cento) refere-se a aplicação de mão de obra;

- b) Segundo Mandado de Segurança Nº.2008.72.03.000988-6/SC, datado de 25 de agosto de 2009, fica dispensada a retenção do INSS na forma do art. 156 da Instrução Normativa MPS/SRP Nº 3, de 14 de julho de 2005e da Instrução Normativa RFG nº 971 de 13 de Novembro de 2009, pela aplicação so art. 30, VI da Lei 8.212/91.

Prazo de entrega:

- À combinar

Validade da proposta:

- 30 dias

Rodrigo Sganzerla
Engenheiro Civil